

Meckl. Staatstheater  
Eingeg.: 11 JUN. 1941

Schwerin, den 11. Juni 1941.

306

Der Generalbauinspektor  
für die Reichshauptstadt  
Handbuch „Das Deutsche Theater“

Eing. 14. JUNI 1941

27/6	12/6	14	21 14. VII.
------	------	----	----------------

die  
Generalintendantur des Meckl. Staatstheaters,  
Schwerin i.M.  
=====

Anbei ein Bühnengrundriß, welcher mit größter Genauigkeit aufgenommen wurde und den Tatsächlichkeiten entspricht.

Podium 1) : Länge 16 Mtr., Breite 3 Mtr., versenkbar 16 2/3 cm (Zum Auflegen der Drehscheibe)

Podium 2) : Dieselbe Länge und Breite, versenkbar 6,10 Mtr. und 2 Mtr. hoch.


Podium 3) : Dieselben Maße, versenkbar 2,50 Mtr. und hoch 2 Mtr.

Podium 4) : Wie 3)

Podium 5) : Wie 2).

Podium 1 und 2 haben Tischversenkungen - siehe Skizze -, 64 Prospektzüge, 6 Oberlichter über Horizontbeleuchtung, Rundhorizont, fahrbar von links nach rechts und rechts nach links. Drehscheibe Durchmesser 14,50 Mtr. auflegbar. Hinterbühne mit Transportfahrstuhl für den Dekorationstransport von der Bühne zu den Magazinen bzw. umgekehrt; ebenso Möbelaufzug. Eine Veränderung der Pläne in baulicher Beziehung ist seit Ausstellung maßgeblich nicht eingetreten.

Generalintendantur  
des Meckl. Staatstheaters  
Schwerin



Maschineriedirektor.

Urschriftlich

an den Herrn Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt  
(Büro von L ü p k e),  
Berlin - Wilmersdorf.

Hildegardstr. 5,

weitergeleitet (dortiges Schreiben vom 30. Mai 1941 betr. Handbuch "Das Deutsche Theater" - Gz. Da./Kü.-). Der von unserem techn. Leiter angefertigte Bühnengrundriß ist angeschlossen.

Die Höhe des Bühnenhimmels vom Bühnenfußboden bis zur Bühnenoberkante ist 18,50 Mtr.


Ein Bestuhlungsplan, wie er der heutigen Bestuhlung ent-

spricht, liegt gleichfalls an.

Schwerin, den 12. Juni 1941.

Generalintendantur  
des Meckl. Staatstheaters.

*Mummig*



TBS 260,02

Anlage.

zu 7 a, b und c:

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1) 1926          | Einbau einer Heizungs- und Lüftungsanlage   | 100.000,-- RM |
| 2) 1930/31 (?)   | Neue Bühnen-Untermaschinerie (Eiserne Versenkungen mit Gegengewichten und elektr. Antrieb.) |               |
| 3) 1933/34/36/37 | Überholung der elektr. Anlagen für die Bühne, Einbau von Bordoni-Wechselstrom-Reglern       |               |
| 4) 1936/39       | Neues Polstergestühl im Zuschauerhaus und im Konzertsaal                                    | 25.000,-- RM  |
| 5) 1937/39       | Neuherrichtung der Halle, des Erfrischungsraumes, der Umgänge und Treppenhäuser.            |               |

-----